

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації стратегії розвитку
Тернопільської області за 2015 рік

1	2	3	4	5		7	8		10		12		14					19	20
				пла- но- ва- ний	Фак- - тич- ний		з почат- ку реалі- зації проєк- ту	за звіт- ний період	плано- вана	фак- тична	плано- вана	фак- тична	найме- нування індикатора (показ- ника)	одини- ця виміру	прог- нозо- ване зна- чення	фак- тичне зна- чення	відхи- лення (+/-)		
1.1.Спри- яння у покра- щенні здоров'я та збіль- шення тривалі- ості актив- ного періоду життя людини	1. Розви- ток люд- ського капіталу та підви- щення стандар- тів жит- тя насе- лення	1.1.Ство- рення системи єдиного медич- ного простор у струк- турних підроз- ділів медич- них установ	м. Тернопіль	2015-2017 роки	-	Держав- ний та місцевий бюджети	340,0	340,0	1200,0	340,0	1200,0	340,0	- частка відвідувань до лікарів загальної практики/ сімейної медицини	%	31,0	30,5	-1,6%	Проект реалізовано на 30%, триває тестування системи, планується завершити у 2016 році	-
1.1.Спри- яння у покра- щенні здоров'я та збіль- шення тривалі- ості актив- ного періоду життя людини	1. Розви- ток людсь- кого капіталу та підви- щення стандар- тів жит- тя насе- лення	1.2.Рек- онст- рукція лікар- няного корпусу під інфек- ційне відділен- ня для дітей і дорос- лих та примі- щення кафедри медич- ного уні-	Тернопільська область	2015 рік	2016 рік	Держав- ний та місцевий бюджети	7599,2	7599,2	7599,2	4050,1	7599,2	4050,1	- зниження показника інфекційної захворю- ваності	на 100 тис. нас.	10860,6	11638,2	+ 7,2%	Проект реалізовано на 50%, повністю буде реалізовано у 2016 році	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
та збільшення тривалості активного періоду життя людини	щення стандартів життя населення	перинатального центру "Мати і дитина	Терно-пільська область	2015-2017 роки	-	Державний та місцевий бюджети	40872,66	12537,9	12537,9	12537,9	40872,66	40872,66	- зниження показника перинатальної смертності -зниження показника ранньої неонатальної смертності - зниження показника неонатальної смертності	на 1000 новонароджених на 1000 новонароджених на 1000 новонароджених	8,2 3,5 4,6	9,1 3,8 4,9	+ 9,8% + 8,6% + 6,5%	Проект знаходиться у стадії завершення	-
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.12. Забезпечення медико-соціального супроводу учасників Антитерористичної операції (АТО) та членів їх родин, у тому числі оздоровлення та відпочинку дітей з таких родин	Тернопільська область	2015-2017 роки	-	обласний бюджет, кошти інвесторів	-	-	60,	38	60	38	оздоровлення та відпочинок дітей з числа сімей учасників АТО	осіб	200	385	+185	Проект реалізовано на 60%, діти були оздоровлені в Україні та за кордоном	-
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривало	1. Розвиток людського капіталу та	1.17. Реконструкція будівлі Чортківської районної комунальної дитячо-	м. Чортків	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1196,3	1196,3	1193,0	1193,0	1193,0	1193,0	Забезпечення навчально-тренувального процесу	осіб	402 учні 25 тренерів	402 учні 25 тренерів	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-сті активного періоду життя людини	підвищення стандартів життя населення	юнацької спортивної школи по вул. Носса, 2 у м. Чорткові Тернопільської області																	
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.18. Будівництво плавального басейну для Козівської ЗОШ I-III ступенів № 2 по вул. Вітошинського, 14, смт Козова Тернопільської області	смт.Козова, Козівський р-н	2015-2016 роки	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	4581,2	4581,2	4581,2	4577,8	4581,2	4577,8	Покращення здоров'я населення, розвиток спорту	тис. осіб	5	-	-5	Проект реалізовано на 99%, планується ввести в експлуатацію у 2016 році	-
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.19. Покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів області для забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану	Тернопільська область	2015-2017 роки	2015 рік	Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти інвесторів	-	-	200,0	80,0	200,0	80,0	Покращення матеріально-технічної бази спортивних закладів	одиниць	1	1	-	Проект реалізовано на 40%, придбано котел на альтернативному виді палива для ДЮСШ "Буревісник" м. Тернопіль	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		здоров'я населення та пропагування ведення здорового способу життя																	
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.20.Проведення 14-ї Міжнародної літньої школи з механіки руйнування та IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів "Актуальні задачі сучасних технологій"	Тернопільська область	2015-2016 роки	2015 рік	Місцевий бюджет, кошти інвестора	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	Проведення науково-технічної конференції	одиниць	1	1	-	Проект реалізовано на 100%	-
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.22. Програма ERA-SMUS MUNDUS MEDEA	Тернопільська область	2015-2017 роки	2015 рік	Кошти міжнародних донорів (EACEA)	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	кількість студентів кількість науково-педагогічних працівників	осіб осіб	6 5	6 5	- -	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.23.Програма міжнародних академічних обмінів студентів, молодих вчених та викладачів із Вроцлавським медичним університетом	Тернопільська область	2015-2017 роки	2015 рік	Міністерство охорони здоров'я Республіки Польща (Вроцлавський медичний університет)	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	кількість студентів кількість науково-педагогічних працівників	осіб осіб	26 4	26 4	- -	Проект реалізовано на 100%	-
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.24. Забезпечення найкращих показників громадянської політики та освіти; збагачення навчального досвіду для викладачів, співробітників та студентів	м. Тернопіль (Україна), м. Едмонтон (Канада)	2015-2017 рр.	2015 рік	Міжнародні донори (Міністерство охорони здоров'я Канади, Університет імені Грента Мак Юена)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	грантова підтримка	к-сть грантів	1	1	0	Проект реалізовано на 100%	-
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись	1. Розвиток людського капіталу та	1.25.Спільна підготовка студентів із на-	м. Тернопіль (Україна), м. Познань (Республіка	2015-2017 рр.	2015 рік	Міжнародні донори (Вища школа безпеки в	488,4	488,4	488,4	488,4	488,4	488,4	кількість студентів	осіб	4	4	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
до потреб економіки та невиробничого сектору	підвищення стандартів життя населення	пряму "Здоров'я людини" з видачею дипломів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського і Вищої школи безпеки у м. Познань (Республіка Польща)				Познань (Польща)													
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.28. Створення лабораторії для проведення наукових дослідних і проектних робіт по дендрологічній інвентаризації території і Раївського парку студентами Університетів Польсь-	Ландшафтні архітектурні об'єкти і паркові насадження Раївського парку Бережанського району	2015-2017 роки	2015 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет	-	-	3	Кошти польської сторони	3	Кошти польської сторони	Проходження навчальної практики студентами польських навчальних закладів	осіб	10	5	-5	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		кої Республіки																	
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.31. Реконструкція приміщень гімназії з надбудовою актового залу по вул. С.Бандери, 68 в м. Заліщики	м.Залішки	2015-2016 роки	2017 рік	Державний та місцевий бюджети	3803,5	3803,5	3803,5	3803,5	3803,5	3803,5	Покращення умов навчання	учнів	520	0	520	Планується ввести в експлуатацію у 2016 році	Роботи виконанно на 90 %
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.32. Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою навчальних класів, харчоблоку, спортивного залу, актового залу, басейну по проспекту Тараса Шевченка, 15 в м. Скалат Підволочиського району (І черга-реконструкція корпусу №1)	Підволочиський район, м. Скалат	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	6300,6	6300,6	6300,6	6285,3	6933,4	6918,1	Кількість додатково створених робочих місць	одиниць	8	8	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.35. Реконструкція районного будинку культури та районної бібліотеки для дорослих по вул. Грушевського №2а, 2б у м. Борщів	Борщівський район	2015-2016 роки	-	Державний та місцевий бюджети	2891,5	2891,5	2891,5	2883,8	4408,6	4400,9	Культурно-масові заходи Глядачі Читачі Фонди	шт. особи особи примірки	245 22,0 тис. 4,1 тис. 28,7 тис.	102 14,4 тис. 3,2 тис. 28,4 тис.	- 143 - 8,4 - 0,9 - 0,3	Проект реалізовано на 99%, планується ввести вексплуатацію в 2016 році	-
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.37. Реконструкції та капітальні ремонти закладів культури області	м.Збараж	2015/2016 роки	-	Районний бюджет	901,0	901,0	901,0	569,8	901,0	569,8	Культурно-масові заходи	штук	260	55	-210	Проект реалізовано на 60%, продовжуються виконання запланованих робіт	
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.39. Будівництво державного архіву на 1,5 млн одиниць зберігання по вул. Карпенка в місті Тернополі	Тернопільська область	2016-2017 роки	-	Державний та місцевий бюджети	-	-	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	Кількість одиниць збереження	тис. одиниць	1500	729	770	Продовжено будівельні роботи та освоєно 5 млн.гривень	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.Ство-рення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.40. Виконання пріоритетних заходів щодо санітарно-екологічної безпеки населених пунктів та створення системи управління твердими побутовими відходами області	Тернопільська область	2016-2017 роки	-	Державний та місцевий бюджети	-	-	7150,0	-	7150,0	-	Питома вага утилізованих відходів (до загальної кількості утворених відходів)	%	37,8	-	-37,8	Включено до переліку інвестиційних проектів	-
1.3.Ство-рення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.42. Будівництво очисних споруд м. Збараж	м.Збараж	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	15847,8	15847,8	15607,2	15607,2	15607,2	15607,2	Покращення очищення води і водовідведення для населення	тис. осіб	14,2	14,2	-	Проект реалізовано на 100%	-
1.3.Ство-рення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.43 Очисні споруди в центральній частині міста, Хоростків Гусянського району-реконструкція із встанов-	м.Хоростків	2011-2015 роки	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	4444,7	4444,7	4444,7	4230,5	5770,8	5556,6	Очищення стічних вод	м3	200	200	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ленням системи повного біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод типу "BIOTAL" продуктивністю 200 м3 на добу																	
1.3.Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.45. Реконструкція каналізаційної мережі і каналізаційно-насосної станції по вул. Незалежності в м. Ланівці	м. Ланівці	2015-2016 роки	2017 рік	Державний та місцевий бюджети	4589,3	4589,3	4589,3	3708,4	4589,3	3708,4	Покращення послуг постачання теплової енергії	тис. осіб	8	8	-	Проект реалізовано на 80%, планується ввести в експлуатацію у 2017 році	-
1.3.Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.46. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Шумськ	м. Шумськ	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1346,2	1346,2	1346,2	1346,2	1346,2	1346,2	Покращення екологічного стану	тис. осіб	13	13	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.Ство-рення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.49 Реконструкція очисних споруд з улаштуванням установок біологічної очистки на 100 куб. метрів побутових стічних вод та капітальний ремонт колектора по вул. Корольова, м. Бережани	м.Бережани	2008-2015 роки	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1016,9	1016,9	1016,9	999,9	1591,9	1574,9	Об'єм очистки січних вод	м3	100	100	0	Проект реалізовано на 100%	-
1.3.Ство-рення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.50. Будівництво та реконструкція біологічних, каналізаційних і очисних споруд області	Тернопільська область	2015-2017 роки	-	Державний та місцевий бюджети	22183,911	22183,911	12000,9	22183,911	12000,0	22183,911	Кількість ліквідованих джерел забруднення поверхневих вод	шт	9	4	-5	184,7% освоєних коштів, 44,4% проведених заходів	-
1.3.Ство-рення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя	1.58.Реконструкція водопровідних мереж західно-центральної частини	м.Бучач	2015-2015 роки	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1955,0	1955,0	1955,0	1950,2	2140,9	2136,2	Покращення умов життя мешканців, забезпечення пиною водою	тис. осіб	12,6	12,6	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	населення	селища цукровиків м. Бучач																	
1.3.Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.59. Реконструкція водопроводу м. Монастирська та модернізація водонасосної станції	м. Монастирська	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1178,5	1178,5	1178,5	1167,2	2785,8	2774,5	Забезпечення якісною питною водою	осіб	6200	6200	-	Проект реалізовано на 100%	-
1.3.Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.60 Реконструкція системи водопостачання в м. Борщів Тернопільської області	м. Борщів	2010-2015 роки	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	506,95	506,95	506,95	432,23	1151,7	1077,0	Покращення якості питної води для населення	тис. осіб	11	11	-	Проект реалізовано на 100%	-
1.3.Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.61 Реконструкція водопостачання в смт Козова Козівського району (центральної частини селища)	сmt. Козова	2015-2016 роки	2017 рік	Державний та місцевий бюджети	2593,2	2593,2	2593,2	2593,2	2593,2	2593,2	Покращення якості води	тис.осіб	4	-	- 4	Планується введення в експлуатацію у 2017 році	-
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення енергоспроможності	2.10. Реконструкція покрівлі дитячого садка №1 з влашту-	м.Зборів	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	771,35	771,35	771,35	771,17	771,35	771,17	Покращення дошкільного виховання дітей	осіб	250	250	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	регіону	ванням шатрового даху по вул. Львівська, 2 у місті Зборіві																	
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.11. Будівництво електричної мережі 10-0,38 кВт та ТП 10/0,4 кВт для електропостачання нового житлового кварталу по вул. Б.Хмельницького в с. Лосятин, Кременецького району	с.Лосятин Кременецького району	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	464,4	464,4	464,4	462,8	544,4	542,8	Постачання електроенергії населенню	осіб	198	198	-	Проект реалізовано на 100%	-
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.12. Реконструкція паливної з встановленням твердопаливного котла Р-100 кВт по вул. Грушевського, 86 в КУТОР	смт. Скала-Подільська Борщівський район	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	108,08	108,08	108,08	107,71	108,08	107,71	Встановлення котла	кВт	Р=100 кВт	Р=100	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ціалізація біотехнічного біо-теплогенератора потужністю 10 КВт з термоелектричним модулем для автономних систем електроживлення (в тому числі для військових об'єктів)	Тернопільська область	2017 рік	2017 рік	Власні кошти НВО «Енергоощадні технології»	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Кількість користувачів	осіб	100	-	-100	Проект реалізовано на 100%	-
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.24. Реконструкція котельні із встановленням котлів на альтернативному виді палива по вул. С. Петлюри, 18а в м. Кременець	м. Кременець	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1198,4	1198,4	1198,4	1192,1	1198,4	1192,1	Покращення послуг постачання теплової енергії	тис. осіб	1,5	1,5	-	Проект реалізовано на 100%	-
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.26. Реконструкція котельні із встановленням котлів	м. Чортків	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1187,3	1187,3	1187,3	1179,0	1187,3	1179,0	Покращення послуг постачання теплової енергії	тис. осіб	1,3	1,3	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		на альтернативному виді палива по вул. В.Великого, 32 в м. Чортків																	
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.28. Реконструкція котельні із встановленням котла на альтернативному виді палива по вул. Шкільній, 15 в смт Великі Бірки Тернопільського району	с.м.т.В. Бірки	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	857,39	857,39	857,39	775,61	857,39	775,61	Покращення послуг постачання теплової енергії	тис. осіб	1,1	1,1	-	Проект реалізовано на 100%	-
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.29. Реконструкція котельні із встановленням котла на альтернативному виді палива по вул. Січових Стрільців, 2а в м. Бережани	м. Бережани	2015 рік	-	Державний та місцевий бюджети	827,27	827,27	827,27	821,04	827,27	821,04	Покращення якості послуг постачання теплової енергії	тис. осіб	1,2	1,2	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
вестицій	жності регіону	го супроводу та виготовлення матеріалів для інвестиційної промоції	Тернопільська область	2015-2017 роки	-	Обласний бюджет	-	-	200,0	67,6	200,0	67,6	Кількість осіб, що пройшли навчання	осіб	1	-	-1	Проект реалізовано на 35%	-
2.4. Стимування залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.80. Проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду	Тернопільська область	2015-2016 роки	2015 рік	Місцевий бюджет, кошти проекту ЄС/ПРООН	-	-	6000,0	10,6	6000,0	10,6	Кількість реалізованих мікропроектів громад	Одиниць	22	22	-	Реалізація проекту продовжується	-
2.4. Стимування залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.81. Будівництво сховища для зберігання фруктів з холодильним обладнанням ТОВ "Україна"	с. Скорики Підволочиського району	2015 рік	-	Власні кошти інвестора	-	-	-	-	116100,0	116100,0	Створення робочих місць	одиниць	15	0	-15	Планується введення об'єкту в експлуатацію в 2 кварталі 2016 року	-
													Можливість зберігання фруктів	тонн	4000	0	-4000		
2.4. Стимування залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.82. Будівництво сховища для зберігання фруктів з холодильним обладнанням та впровад-	с. Трибухівці Бучачького району	2015-2017 роки	-	Кошти інвестора	-	-	140000,0	-	140000,0	-	Створення робочих місць	осіб	60	40	-20	Введено першу чергу сортувальної лінії і холодильні камери місткістю 10 тис.тонн	Пошук інвестора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ження ліній по фасуванню та переробці плодів ТОВ "Бучач-агрохліб пром"																	
2.4. Стимулювання залучення ін.-вестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.85. Будівництво 4 пташників на 180 тис. голів курей-бройлерів	Тернопільська область	2015-2016 роки	-	Кошти інвесторів	-	-	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	Створення робочих місць	одиниць	25	25	-	Введено в експлуатацію 2 пташники потужністю 360 тис. голів	У 2016 році планується ввести в експлуатацію ще 2 пташники
2.4. Стимулювання залучення ін.-вестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.89. Модернізація дробильно-сортувальної установи по виготовленню піщано-щебеневої суміші	с. Підвисоке Бережанського району	2015 рік	2015 рік	Кошти інвестора	2000,0	2000,0	2000,0	350,0	2000,0	350,0	Модернізація дробильно-сортувальної установки	одиниць	1	0,2	-0,8	Проект реалізовано на 20%	
2.4. Стимулювання залучення ін.-вестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.91. Капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення та	Терно-пільська область	2015-2017 роки	2015 рік	Державний бюджет	385000,0	385000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	Відремонтовано автомобільних доріг	км	41	41	-	Проект реалізований на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		споруд на них, доріг та вулиць комунальної власності та споруд на них																	
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.92. Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування в напрямку до духовних центрів Тернопільщини (Марійський духовний центр в с. Зарваниця та Свято-Успенська Почаївська Лавра)	Тернопільська область	2015-2017 роки	-	Державний бюджет	385000,0	385000,0	200000,0	17500,0	200000,0	17500,0	відремонтовано доріг	км	707,7	707,7	-	Проект реалізовано на 10%	
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.94. Запровадження автоматизованої системи оплати проїзду	м. Тернопіль	2015 рік		Державний бюджет, міський бюджет, кошти інвесторів	-	-	22975,0	1425,0	22975,0	1425,0	збільшення кількості платних пасажирів	%	10	10	-	Проект реалізовано на 10%, система тестується, очікуються зміни законодавства	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
зайнятості сільського населення	сільських територій	во підвідного газопроводу високого тиску до с. Кривче Борщівського району	с.Кривче, Борщівського р-ну	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	2858,5	2858,5	2858,5	2490,1	4439,7	4071,3	Протяжність підвідного газопроводу	м	2160	2160	-	Проект реалізовано на 100%	-
3.2. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі	3. Розвиток сільських територій	3.6. Будівництво елеватора в Лановецькому районі	Лановецький район	2015-2016 роки	-	Кошти інвестора	27000,0	27000,0	27000,0	27000,0	27000,0	27000,0	Створення робочих місць	Одиниць	11	11	0	Завершено 2 етап будівництва елеватора, 3 етап заплановано на 2016 рік	Нестабільність курсу гривні до іноземних валют спричинила збільшення потреби коштів для завершення будівництва
													Можливість зберігання зерна	тонн	37	-	-37		
3.2. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі	3. Розвиток сільських територій	3.8. Будівництво елеваторно-кормового комплексу в с. Острів Тернопільського району	с. Острів Тернопільського району	2015 рік	-	власні кошти групи компаній ПАТ "Райз-Захід" та "УкрЛенд Фармінг", залучені кошти, кошти партнерів	-	-	220000,0	170,0	220000,0	170,0	Кількість створених робочих місць	одиниць	30	30	-	Введено в дію перша черга елеватора	У 2016 році планується ввести в дію другу чергу елеваторно-кормового комплексу
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.11. Реконструкція, будівництво, ремонт закладів культури та спорту у сільській місцевості	С. Нагірянка Чортківський район	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1056,6	1056,6	1056,6	1056,6	1056,6	1056,6	Кількість функціонуючих об'єктів соціальної сфери	одиниць	1	1	0	Проект реалізовано на 100%	Зовнішні роботи припинено у зв'язку із холодною порою року і будуть відновлені у 2016 році

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.12. Реконструкція (ремонт) доріг та вулиць сільських населених пунктів області	Тернопільська область	2015-2017 роки	.	Державний бюджет	3370,0	3370,0	15000,0	3370,0	15000,0	3370,0	Протяжність відремонтованих сільських доріг	км	1219,8	407,4	-812,4	Проект реалізовано на 22%	
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.13. Будівництво повітряної лінії електропередач 10/0,4кВ за адресою: масив "Сонячний" с. Байківці Тернопільського району	с. Байківці Тернопільського району, житловий масив "Сонячний"	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	433,39	433,39	433,39	433,39	433,39	433,39	Забезпечення безперебійною електричною енергією	осіб	225	225	-	Проект реалізовано на 100%	Залучено кошти партнерів в сумі 124001,6 грн
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.14. Будівництво повітряної лінії електропередач 10/0,4 кВ за адресою: масив "Сонячний –А" с. Байківці Тернопільського району	село Байківці Тернопільського району, житловий масив "Сонячний-А"	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	358,52	358,52	358,52	342,76	358,52	342,76	Забезпечення безперебійною електричною енергією	осіб	100	100	0-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.15. Монтаж електричних мереж 10-0,4 кВт зовнішнього забезпечення до точки приєднання для електропостачання електроустановок житлового масиву "Приміський" с. Байківці Тернопільського району	село Байківці Тернопільського району, житловий масив "Приміський"	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1020,1	1020,1	1020,1	1020,1	1020,1	1020,1	Забезпечення безперебійною електричною енергією	осіб	210	210	-	Проект реалізовано на 100%	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.16. Реконструкція (прибудова спорту, бібліотеки і шкільних майстерень) загальноосвітньої школи I-II ступенів в с. Бедриківці	с. Бедриківці Заліщицького району	2015	-	Державний та місцевий бюджети	1674,7	1674,7	1674,7	1674,7	5437,4	5437,4	Надання освітніх послуг, створення робочих місць	осіб	130	130	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Заліщицького району																	
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.17. Реконструкція дитячого садка в с. Ігровиця Тернопільського району	с. Ігровиця	2008-2015	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1229,2	1229,2	1229,2	1229,2	1620,5	1620,5	Кількість дітей охоплених ошкільною освітою	осіб	50	50	0	Проект реалізовано на 100%	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.18. Будівництво загальноосвітньої школи I-II ступенів на 126 учнів в селі Соколів Тербовлянського району	с.Соколів Тербовлянського району	1991-2015	2015 рік	Державний та обласний бюджети	5572,7	5572,7	5572,7	5557,3	14609,1	14593,7	Кількість дітей охоплених освітніми послугами	осіб	126	126	0	Проект реалізовано на 100%	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.19. Прибудова спортузалу, шкільної їдальні до загальноосвітньої школи I-II ступенів в с. Оришківці Гусятинського району	с.Оришківці Гусятинського району	2011-2015	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	5241,6	5241,6	5241,6	5241,6	9176,9	9176,9	Покращення умов фізичного виховання учнів школи	учнів	140	140	-	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.20. Реконструкція існуючих будівель санчастини, котельні та магазину під стаціонарне (геріатричне) відділення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Садова, 4 в с.В.Дедеркали Шумського району	с.Великі Дедеркали Шумського району	2007-2016	2016 рік	Державний та місцевий бюджети	4288,4	4288,4	4288,4	4281,9	7480,7	7474,2	Кількість осіб похилого віку що обслуговуються	осіб	40	0	40	Планується введення у 2016 році	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.21. Реконструкція будинку культури на 400 місць по вул. Л.Українки в с. Білобожниця Чортківського району	с.Білобожниця	2015 рік	2015 рік	Державний та місцевий бюджети	1199,1	1199,1	1199,1	1196,3	1199,1	1196,3	Культурно-масові заходи Глядачі	шт. особи	80 6,5 тис.	50 4,5 тис.	- 30 - 2,0 тис.	Проект реалізовано на 100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
рій		нет на базі сільських бібліотек	сільські територіальні громади області	2015-2017 роки		Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством	-	-	500,0	1	500,0	1,0	Сільські заклади культури, в яких створено пункт доступу до мережі Інтернет	штук	10	1	-9	Проект буде продовжено в 2016 році при наявності фінансування	
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.29. Розширення мережі ДНЗ шляхом створення навчально-виховних комплексів в сільських населених пунктах області	Тернопільська область	2015-2017 роки	2015 рік	Місцевий бюджет, інвестори, спонсори	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою	осіб	320	320	-	Проект реалізовано на 100%	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.30. Шкільний автобус – крок до знань	Тернопільська область	2015-2017 роки	2015 рік	Місцевий бюджет	130,0	67,0	130,0	130,0	130,0	130,0	Кількість придбаних шкільних автобусів	штук	3	2	-1	Проект реалізовано на 50%	-

Директор департаменту економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації

Г.М.ВОЛЯНИК